



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Sobradinho	MELHORIAS NO GINÁSIO CASTELÃO	GINÁSIO DE ESPORTES HUMBERTO CASTELO BRANCO (CASTELÃO)

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22
1.	AMPLIAÇÃO	22.052,39	% Período:	51,43%	20,61%	27,96%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.060,60	% Período:	100,00%										
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	1.280,51	% Período:	100,00%										
1.3.	ESTRUTURAS (INFRA E SUPRA)	3.189,40	% Período:		100,00%									
1.4.	COBERTURA	1.355,29	% Período:		100,00%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO / PISO	6.101,59	% Período:			100,00%								
1.6.	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	65,00	% Período:			100,00%								
2.	REFORMA	252.486,79	% Período:	2,41%	12,79%	51,18%	33,62%							
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.076,28	% Período:	100,00%										
2.2.	COBERTURA 20%	32.304,12	% Período:		100,00%									
2.3.	COBERTURA 100%	129.216,46	% Período:			100,00%								
2.4.	PAVIMENTAÇÃO / PISO	77.636,45	% Período:				100,00%							
2.5.	PINTURA	5.487,78	% Período:				100,00%							
2.6.	LIMPEZA FINAL	1.765,70	% Período:				100,00%							

Total: R\$ 274.539,18

Período:	%:	6,34%	13,42%	49,31%	30,92%									
	Repassar:	15.146,84	32.045,17	117.734,39	73.823,60									
	Contrapartida:	2.270,55	4.803,64	17.648,66	11.066,33									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	17.417,39	36.848,81	135.383,05	84.889,93									
Acumulado:	%:	6,34%	19,77%	69,08%	100,00%									
	Repassar:	15.146,84	47.192,01	164.926,40	238.750,00									
	Contrapartida:	2.270,55	7.074,19	24.722,85	35.789,18									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	17.417,39	54.266,20	189.649,25	274.539,18									

Sobradinho / RS

Local

terça-feira, 7 de dezembro de 2021

Responsável Técnico

Nome: Narjana Rejane Matte

CREA/CAU: RS221769