



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO META 2 - PONTE ACESSO EUCLIDES	DESCRIÇÃO DO LOTE RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 1
------------------	--------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	250.119,86	% Período:	56,10%	7,45%	7,45%	7,45%	21,55%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS	152.691,88	% Período:	56,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%							
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA	97.427,98	% Período:	55,00%	2,20%	2,20%	2,20%	38,40%							
2.	INFRAESTRUTURA	530.487,25	% Período:	14,52%	61,80%	23,68%									
2.1.	ESCAVAÇÕES	77.023,08	% Período:	100,00%											
2.2.	FUNDAÇÕES	453.464,17	% Período:		72,30%	27,70%									
3.	MESOESTRUTURA	231.550,32	% Período:			80,00%	20,00%								
3.1.	(PILARES + CORTINAS + ALAS)	231.550,32	% Período:			80,00%	20,00%								
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	1.370.697,65	% Período:				59,09%	40,91%							
4.1.	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	1.012.396,73	% Período:				80,00%	20,00%							
4.2.	PRÉ-LAJE + LAJE + CAPEAMENTO + GUARDA-CORPOS	312.560,30	% Período:					100,00%							
4.3.	GUARDA-CORPOS + DRENOS + ELÉTRICA	45.740,62	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 2.382.855,08				%:	9,12%	14,54%	13,83%	36,71%	25,80%						
				Repasse:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	217.337,46	346.488,73	329.483,97	874.861,59	614.683,33						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	217.337,46	346.488,73	329.483,97	874.861,59	614.683,33						
				%:	9,12%	23,66%	37,49%	74,20%	100,00%						
				Repasse:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	217.337,46	563.826,19	893.310,16	1.768.171,75	2.382.855,08						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	217.337,46	563.826,19	893.310,16	1.768.171,75	2.382.855,08						