



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO META 4 - PONTE BAIXADA	DESCRIÇÃO DO LOTE RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 1
------------------	--------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	242.063,88	% Período:	56,08%	7,37%	7,37%	7,37%	21,82%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS	145.433,98	% Período:	56,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%						
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA	96.629,90	% Período:	55,00%	2,20%	2,20%	2,20%	38,40%						
2.	INFRAESTRUTURA	233.398,67	% Período:	26,62%	53,05%	20,33%								
2.1.	ESCAVAÇÕES	62.141,31	% Período:	100,00%										
2.2.	FUNDAÇÕES	171.257,36	% Período:		72,30%	27,70%								
3.	MESOESTRUTURA	287.456,24	% Período:			80,00%	20,00%							
3.1.	(PILARES + CORTINAS + ALAS)	287.456,24	% Período:			80,00%	20,00%							
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	1.191.141,68	% Período:				59,82%	40,18%						
4.1.	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	890.650,96	% Período:				80,00%	20,00%						
4.2.	PRÉ-LAJE + LAJE + CAPEAMENTO + GUARDA-CORPOS	258.836,44	% Período:					100,00%						
4.3.	GUARDA-CORPOS + DRENOS + ELÉTRICA	41.654,28	% Período:					100,00%						
Total: R\$ 1.954.060,47				%:	10,13%	7,25%	15,11%	40,32%	27,20%					
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	197.894,26	141.651,79	295.236,01	787.844,75	531.433,66								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	197.894,26	141.651,79	295.236,01	787.844,75	531.433,66								
Acumulado:	%:	10,13%	17,38%	32,49%	72,80%	100,00%								
	Repasso:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	197.894,26	339.546,05	634.782,06	1.422.626,81	1.954.060,47								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	197.894,26	339.546,05	634.782,06	1.422.626,81	1.954.060,47								