



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO EMPREENDIMENTO META 3 - PONTE VERA CRUZ	DESCRIÇÃO DO LOTE RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 1
------------------	--------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	246.432,75	% Período:	56,09%	7,41%	7,41%	7,41%	21,68%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS	149.286,25	% Período:	56,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%						
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA	97.146,50	% Período:	55,00%	2,20%	2,20%	2,20%	38,40%						
2.	INFRAESTRUTURA	478.532,32	% Período:	11,88%	63,71%	24,41%								
2.1.	ESCAVAÇÕES	56.841,18	% Período:	100,00%										
2.2.	FUNDAÇÕES	421.691,14	% Período:		72,30%	27,70%								
3.	MESOESTRUTURA	256.794,98	% Período:			80,00%	20,00%							
3.1.	(PILARES + CORTINAS + ALAS)	256.794,98	% Período:			80,00%	20,00%							
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	1.215.810,47	% Período:				58,43%	41,57%						
4.1.	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	888.048,29	% Período:				80,00%	20,00%						
4.2.	PRÉ-LAJE + LAJE + CAPEAMENTO + GUARDA-CORPOS	285.929,11	% Período:					100,00%						
4.3.	GUARDA-CORPOS + DRENOS + ELÉTRICA	41.833,07	% Período:					100,00%						
Total: R\$ 2.197.570,52				%:	8,88%	14,70%	15,49%	35,50%	25,43%					
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	195.066,35	323.142,83	340.504,57	780.057,76	558.799,01								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	195.066,35	323.142,83	340.504,57	780.057,76	558.799,01								
Acumulado:	%:	8,88%	23,58%	39,08%	74,57%	100,00%								
	Repasso:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	195.066,35	518.209,18	858.713,75	1.638.771,51	2.197.570,52								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	195.066,35	518.209,18	858.713,75	1.638.771,51	2.197.570,52								