

Obra: Infraestrutura do entorno do monumento do Cristo Acolhedor Município: Sobradinho-RS. Endereço: Acesso Cristo Acolhedor, Granja do Silêncio - Sobradinho / RS.								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Infraestrutura do entorno do monumento do Cristo Acolhedor								
It	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	TOTAL
1	MURO DE CONTENÇÃO FUNDOS							115.648,31
1.1	FUNDAÇÕES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		26.593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.593,35
1.2	ESTRUTURA	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		12.812,13	12.812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25.624,26
1.3	ALVENARIAS	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		9.747,27	9.747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19.494,53
1.4	DRENAGEM	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	12.073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.073,92
1.5	REVESTIMENTO PILARES	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	2.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,91
1.6	GRADIL	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	23.247,25	0,00	0,00	0,00	23.247,25
1.7	PINTURA	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	0,00	6.150,09	0,00	0,00	6.150,09
2	MURO DE CONTENÇÃO TALUDE	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	90.881,04
2.1	FUNDAÇÕES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		45.780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.780,36
2.2	ESTRUTURA	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		6.227,83	6.227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,66
2.3	ALVENARIAS	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		6.285,59	6.285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.571,19
2.4	DRENAGEM MURO	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	18.971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.971,52
2.5	REVESTIMENTO PILARES	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	1.102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,32
3	ESCADARIA	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	97.847,33
3.1	FUNDAÇÕES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		16.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,84
3.2	ESTRUTURA	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		42.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.711,46
3.3	ALVENARIAS	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	1.819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,53
3.4	REVESTIMENTOS	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	7.981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,10
3.5	METAIS	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	23.555,89	0,00	0,00	0,00	23.555,89
3.6	PINTURA	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	0,00	5.490,50	0,00	0,00	5.490,50
4	PRAÇA PUBLICA NO ENTORNO DO MONUMENTO DO CRISTO ACOLHEDOR	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	230.911,43
4.1	PLANTIO DE GRAMA	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		6.678,81	6.678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357,61
4.2	PAVIMENTAÇÃO	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	59.490,95	59.490,95	0,00	0,00	118.981,89
4.3	PROTETOR DE ARVORE/BANCO DE CONCRETO	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	5.762,15	0,00	0,00	0,00	5.762,15
4.4	FLOREIRAS	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	6.847,33	0,00	0,00	0,00	6.847,33
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0%	50%	50%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	23.431,24	23.431,24	0,00	0,00	46.862,48
4.6	METAIS	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	0,00	30.443,40	0,00	0,00	30.443,40

4.7	PINTURA	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	0,00	8.656,56	0,00	0,00	8.656,56
5	CAPELA	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	141.758,14
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	1.258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,18
5.2	PISO	0%	30%	70%	0%	0%	0%	100%
		0,00	7.098,41	16.562,95	0,00	0,00	0,00	23.661,36
5.3	ALVENARIAS	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	9.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,05
5.4	REVESTIMENTO INTERNO	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	9.746,35	0,00	0,00	0,00	9.746,35
5.5	REVESTIMENTO EXTERNO	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	10.978,65	0,00	0,00	0,00	10.978,65
5.6	PINTURA	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	0,00	4.724,29	0,00	0,00	4.724,29
5.7	ESQUADRIAS E VIDROS	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	65.447,85	0,00	0,00	0,00	65.447,85
5.8	FORRO	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	0,00	10.632,01	0,00	0,00	10.632,01
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	20%	30%	50%	0%	0%	100%
		0,00	1.009,69	1.514,54	2.524,23	0,00	0,00	5.048,46
5.10	PPCI E SINALIZAÇÕES	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	0,00	453,95	0,00	0,00	453,95
6	MIRANTE DO CRISTO ACOLHEDOR	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	46.726,33
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	13.876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.876,89
6.2	PISO	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100%
		0,00	14.742,94	14.742,94	0,00	0,00	0,00	29.485,88
6.3	REVESTIMENTOS ESCADA DO MIRANTE	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	0,00	3.363,56	0,00	0,00	3.363,56
7	RAMPA DE ACESSO AO MIRANTE DO CRISTO ACOLHEDOR	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	54.320,74
7.1	FUNDAÇÕES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		8.324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,87
7.2	ESTRUTURA	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		7.463,73	7.463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.927,46
7.3	REVESTIMENTOS	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	4.805,81	0,00	0,00	0,00	4.805,81
7.4	PISOS	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	7.848,90	0,00	0,00	0,00	7.848,90
7.5	PINTURA	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	0,00	4.597,93	0,00	0,00	4.597,93
7.6	METAIS	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	0,00	13.815,77	0,00	0,00	13.815,77
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	TOTAL
		188.914,23	141.421,83	273.982,78	173.774,47	0,00	0,00	778.093,31
TOTAL GERAL								778.093,31
ENG. MARCIO VENDRUSCOLLO Engenheiro Civil Crea-Rs:231.821					ARMANDO MAYERHOFER Prefeito Municipal			
SOBRADINHO, 11 DE JANEIRO DE 2021								