

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

**- IDENTIFICAÇÃO:** Construção de Casas de Alvenaria - 30 unidades.

**- PROPRIETÁRIO:** Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal

**- LOCALIZAÇÃO:** Sobradinho/RS.

### CRONOGRAMA MENSAL

ITEM	DESCRIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO	1	2	3	4	5	6	TOTAIS
		08/22	09/22	09/22	10/22	11/22	12/22	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E FUNDAÇÕES, INSTALAÇÕES DE ESGOTO	30 CASAS						R\$ 112.500,00
		100,00%						15,00%
4	SUPRAESTRUTURA - PAREDES, VERGAS E CINTAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		30 CASAS					R\$ 187.500,00
			100,00%					25,00%
6	COBERTURA, PISO E REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA (REBOCO)			30 CASAS				R\$ 150.000,00
				100,00%				20,00%
9	REVESTIMENTOS DE PAREDE (AZULEJOS E REBOCOS), SOLEIRAS, PEITORIS E ESQUADRIAS				30 CASAS			R\$ 112.500,00
					100,00%			15,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REVESTIMENTOS DE PISO					30 CASAS		R\$ 112.500,00
						100,00%		15,00%
13	PINTURA, LOUÇAS E METAIS, LIMPEZA E ENGREGA						30 CASAS	R\$ 75.000,00
							100,00%	10,00%
	<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 112.500,00</b>	<b>R\$ 187.500,00</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>	<b>R\$ 112.500,00</b>	<b>R\$ 112.500,00</b>	<b>R\$ 75.000,00</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>
	<b>EVOLUÇÃO MENSAL (%)</b>	15,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	<b>100,00%</b>
	<b>EVOLUÇÃO ACUMULADA (%)</b>	15,00%	40,00%	60,00%	75,00%	90,00%	100,00%	<b>100,00%</b>

Sobradinho, 31 de Maio de 2022.

\_\_\_\_\_  
ARMANDO MAYERHOFER  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
NARJANA REJANE MATTE  
Engenheira Civil - CREA/RS: 221769