

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Construção de Praça Pública no Bairro Copetti

Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal.

Rua Padra Benjamin Copetti, Bairro Copetti - Sobradinho/RS.

CRONOGRAMA MENSAL

DESCRIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO	30 (dias)	60 (dias)	90 (dias)	120 (dias)	TOTAIS
01 - PAVIMENTAÇÕES	R\$ -	R\$ 8.076,52	R\$ 5.589,27	R\$ -	R\$ 13.665,79
	0,000%	59,100%	40,900%	0,000%	100,000%
02 - MOBILIÁRIO URBANO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.744,80	R\$ 10.744,80
	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%	100,000%
03 - REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	R\$ 592,87	R\$ -	R\$ 13.291,66	R\$ -	R\$ 13.884,53
	4,270%	0,000%	95,730%	0,000%	100,000%
04 - MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 12.545,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.545,68
	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	100,000%
05 - CERCAMENTO DA PRAÇA	R\$ -	R\$ 15.209,78	R\$ 8.648,27	R\$ -	R\$ 23.858,05
	0,000%	63,751%	36,249%	0,000%	100,000%
06 - CAMPO SOCIETY	R\$ -	R\$ 5.147,34	R\$ -	R\$ 21.780,00	R\$ 26.927,34
	0,000%	19,116%	0,000%	80,884%	100,000%
07 - CERCAMENTO DO CAMPO SOCIETY	R\$ -	R\$ 14.122,09	R\$ 29.489,25	R\$ -	R\$ 43.611,34
	0,000%	32,382%	67,618%	0,000%	100,000%
TOTAL MENSAL	R\$ 13.138,55	R\$ 42.555,73	R\$ 57.018,45	R\$ 32.524,80	R\$ 145.237,53
EVOLUÇÃO MENSAL	9,046%	29,301%	39,259%	22,394%	100,000%
EVOLUÇÃO ACUMULADA	9,046%	38,347%	77,606%	100,000%	

SOBRADINHO, 20 de OUTUBRO de 2021.

ENGº DIEISSON COLOMBELLI BRIDI
DIRETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA