

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.	CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA	425.730,14	% Período:	18,38%	19,67%	18,45%	11,03%	26,05%	6,42%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.032,18	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES - SAPATAS	10.706,69	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES - ALVENARIA DE EMBASAME	10.591,03	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME	44.174,72	% Período:	100,00%											
1.5.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	16.984,79	% Período:	51,56%	48,44%										
1.5.1.	REDE	8.756,79	% Período:	100,00%											
1.5.2.	TRATAMENTO	8.228,00	% Período:		100,00%										
1.6.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - F	14.128,43	% Período:		100,00%										
1.7.	ALVENARIAS, VERGAS E CONTRAVERGAS	61.387,92	% Período:		100,00%										
1.8.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - V	25.259,15	% Período:			100,00%									
1.9.	COBERTURA	46.946,74	% Período:				100,00%								
1.10.	REVESTIMENTOS - PAREDES	61.761,13	% Período:			70,00%		30,00%							
1.11.	REVESTIMENTOS - PISOS	68.410,32	% Período:					100,00%							
1.12.	ESQUADRIAS	23.957,65	% Período:					100,00%							
1.13.	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	4.354,38	% Período:			100,00%									
1.14.	REDE ELÉTRICA	11.404,41	% Período:			50,00%			50,00%						
1.15.	PINTURA	5.901,08	% Período:						100,00%						
1.16.	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	13.364,16	% Período:						100,00%						
1.17.	PPCI	2.365,36	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 425.730,14			%:	18,38%	19,67%	18,45%	11,03%	26,05%	6,42%						
Período:	Repassar:	-		-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	78.261,41		83.744,35	78.548,53	46.946,74	110.896,31	27.332,80							
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	78.261,41		83.744,35	78.548,53	46.946,74	110.896,31	27.332,80							
Acumulado:	%:	18,38%		38,05%	56,50%	67,53%	93,58%	100,00%							
	Repassar:	-		-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	78.261,41		162.005,76	240.554,29	287.501,03	398.397,34	425.730,14							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	78.261,41		162.005,76	240.554,29	287.501,03	398.397,34	425.730,14							

0

Local

quarta-feira, 9 de março de 2022

Responsável Técnico

Nome: NARJANA R MATTE

CREA/CAU: 221769

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	

Data

ART/RRT: 11783842