

Obra: Construção de sanitários em anexo a quadra de esportes de Linha Apolinario

Município: Sobradinho-RS.

Endereço: Linha Apolinario, Sobradinho / RS.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ITEM 1 - REFORMA RESTAURANTE COPA/COZINHA/SANITÁRIOS

It	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	TOTAL
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		1.357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,66
1.2	FUNDAÇÕES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		7.466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,77
1.3	ESTRUTURA	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		3.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,07
1.4	PAREDES/PAINEIS	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		6.716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,43
1.5	REVESTIMENTOS	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	11.469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,19
1.6	ESQUADRIAS	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	11.628,56	0,00	0,00	0,00	11.628,56
1.7	COBERTURA	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	3.216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,71
1.8	FORRO	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	3.470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,05
1.9	PISO	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	2.241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,64
1.10	PINTURA	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	2.434,27	0,00	0,00	0,00	2.434,27
1.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20%	50%	30%	0%	0%	0%	100%
		896,06	2.240,16	1.344,10	0,00	0,00	0,00	4.480,32
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20%	50%	30%	0%	0%	0%	100%
		701,99	1.754,97	1.052,98	0,00	0,00	0,00	3.509,93
1.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20%	50%	30%	0%	0%	0%	100%
		2.053,06	5.132,65	3.079,59	0,00	0,00	0,00	10.265,29
1.14	LOUÇAS, APARELHOS E METAIS	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	10.832,27	0,00	0,00	0,00	10.832,27
1.15	PPCI E SINALIZAÇÕES	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	380,28	0,00	0,00	0,00	380,28
1.16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	121,64	0,00	0,00	0,00	121,64
		22.278,03	29.525,36	30.873,68	0,00	0,00	0,00	82.677,08
TOTAL GERAL								82.677,08

ENG. MARCIO VENDRUSCOLLO

Engenheiro Civil
Crea-Rs:231.821

ARMANDO MAYERHOFER

Prefeito Municipal

SOBRADINHO, 17 DE JULHO DE 2023