

Nº OPERAÇÃO 853757/2017	Nº SICONV 853757/2017	GESTOR Ministério dos Esportes	PROGRAMA Esportes e Grandes Eventos Esportivos - Implementação e Modernização	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Sobradinho/RS			MUNICÍPIO / UF Sobradinho/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Ataliba Carrion, 65, Bairro Rio Branco	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Banheiros			APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ginásio da APAE	REPASSE 292.500,00	CONTRAPARTIDA 7.410,26
				INVESTIMENTO 299.910,26	

Início Previsto
ago-18

Etapas	Meta / Sub-Meta	Descrição	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 set-18	Parcela 2 out-18	Parcela 3 nov-18	Parcela 4 dez-18	Parcela 5 jan-19	Parcela 6 fev-19
			Parcela	-	(%)	15,52%	15,73%	23,37%	17,23%	16,17%
				-	Repasse (R\$)	45.385,07	46.026,10	68.352,36	50.394,75	47.305,77
				-	CP Fin. (R\$)	1.149,80	1.166,03	1.731,65	1.276,71	1.198,46
				-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-	Invest. (R\$)	46.534,87	47.192,13	70.084,01	51.671,46	48.504,23
				-	(%)	15,52%	31,25%	54,62%	71,85%	88,02%
				292.500,00	Repasse (R\$)	45.385,07	91.411,17	159.763,53	210.158,28	257.464,05
				7.410,26	CP Fin. (R\$)	1.149,80	2.315,83	4.047,48	5.324,19	6.522,65
				0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299.910,26	Acum. Inv. (R\$)	46.534,87	93.727,00	163.811,01	215.482,47	263.986,70
			Acumulado	-	(%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				292.500,00	Repasse (R\$)	45.385,07	91.411,17	159.763,53	210.158,28	257.464,05
				7.410,26	CP Fin. (R\$)	1.149,80	2.315,83	4.047,48	5.324,19	6.522,65
				0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299.910,26	Acum. Inv. (R\$)	46.534,87	93.727,00	163.811,01	215.482,47	263.986,70
				-	(%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				292.500,00	Repasse (R\$)	45.385,07	91.411,17	159.763,53	210.158,28	257.464,05
				7.410,26	CP Fin. (R\$)	1.149,80	2.315,83	4.047,48	5.324,19	6.522,65
				0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299.910,26	Acum. Inv. (R\$)	46.534,87	93.727,00	163.811,01	215.482,47	263.986,70
1	Meta 1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.183,31	Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta 2.	FUNDAÇÃO	40.351,56	Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta 3.	ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA	58.990,16	Acumulado (%)	0,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta 4.	ESTRUTURAS METÁLICAS	48.661,52	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta 5.	COBERTURA	39.095,10	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta 6.	REVESTIMENTOS	11.935,22	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta 7.	PISOS	51.122,56	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%
1	Meta 8.	PINTURAS	4.431,46	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1	Meta 9.	ELÉTRICO	10.685,66	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	12,00%	18,00%	18,00%	100,00%
1	Meta 10.	HIDROSSANITÁRIO	8.342,18	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Meta 11.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	7.013,16	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1	Meta 12.	ESQUADRIA	7.606,18	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
1	Meta 13.	PPCI	663,08	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1	Meta 14.	EQUIPAMENTOS P/ QUADRA POLIESPORTIVA	4.829,11	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Local: Sobradinho/RS
Data: 22 de maio de 2019Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Luiz Afonso Trevisan
Cargo: Prefeito