

Obra: Construção de Centro Comunitário do Bairro Maieron

Município: Sobradinho-RS.

Endereço: Rua Zaida Terezinha Carlotto, Bairro Maieron, Sobradinho / RS.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

It	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	TOTAL
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		2.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,32
1.2	FUNDAÇÕES	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		33.821,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.821,73
1.3	ESTRUTURA	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		6.494,05	6.494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.988,10
1.4	PAREDES/PAINEIS	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		9.679,71	9.679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.359,41
1.5	REVESTIMENTOS INTERNOS	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	14.490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,24
1.6	REVESTIMENTOS EXTERNOS	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	9.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,40
1.7	ESQUADRIAS	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	23.540,74	0,00	0,00	0,00	23.540,74
1.8	ESTRUTURA METÁLICA	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	32.390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.390,13
1.9	COBERTURA	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	14.276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.276,58
1.10	PISO	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100%
		0,00	13.072,23	13.072,23	0,00	0,00	0,00	26.144,46
1.11	FORRO	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
		0,00	16.921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.921,95
1.12	PINTURA	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	9.675,17	0,00	0,00	0,00	9.675,17
1.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20%	40%	40%	0%	0%	0%	100%
		491,09	982,18	982,18	0,00	0,00	0,00	2.455,44
1.14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	20%	40%	40%	0%	0%	0%	100%
		2.371,08	4.742,16	4.742,16	0,00	0,00	0,00	11.855,40
1.15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	20%	40%	40%	0%	0%	0%	100%
		2.381,81	4.763,62	4.763,62	0,00	0,00	0,00	11.909,06
1.16	LOUÇAS, APARELHOS E METAIS	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	4.155,74	0,00	0,00	0,00	4.155,74
1.17	PPCI E SINALIZAÇÕES	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	797,52	0,00	0,00	0,00	797,52
1.18	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
		0,00	0,00	458,88	0,00	0,00	0,00	458,88
		58.081,79	127.286,25	62.188,24	0,00	0,00	0,00	247.556,28
TOTAL GERAL								247.556,28

ENG. MARCIO VENDRUSCOLLO
Engenheiro Civil
Crea-Rs:231.821

ARMANDO MAYERHOFER
Prefeito Municipal

SOBRADINHO, 26 DE AGOSTO DE 2024