



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	META 1 - PONTILHÃO LINHA QUINCA	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 11,00 x 4,50

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	65.669,52	% Período:	41,73%	27,74%	30,53%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS	47.369,82	% Período:	39,00%	30,50%	30,50%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA	18.299,70	% Período:	48,80%	20,60%	30,60%								
2.	INFRAESTRUTURA	45.443,58	% Período:	100,00%										
2.1.	SAPATAS CONCRETO ARMADO	45.443,58	% Período:	100,00%										
3.	MESOESTRUTURA	83.232,08	% Período:		100,00%									
3.1.	PILARES E VIGAS	11.628,02	% Período:		100,00%									
3.2.	CORTINAS	71.604,06	% Período:		100,00%									
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	155.814,70	% Período:			100,00%								
4.1.	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	93.073,27	% Período:			100,00%								
4.2.	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PAF	15.236,94	% Período:			100,00%								
4.3.	LAJE E CAPEAMENTO	24.470,36	% Período:			100,00%								
4.4.	VIGAS TRANSVERSAIS	20.118,01	% Período:			100,00%								
4.5.	GUARDA-RODAS PRÉ-MOLDADO	2.916,12	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 350.159,88				%:	20,80%	28,97%	50,22%							
Período:	Repasso:			-	-	-								
	Contrapartida:	72.848,06	101.449,62	175.862,20										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	72.848,06	101.449,62	175.862,20										
Acumulado:	%:			20,80%	49,78%	100,00%								
	Repasso:			-	-	-								
	Contrapartida:	72.848,06	174.297,68	350.159,88										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	72.848,06	174.297,68	350.159,88										

SOBRADINHO / RS

Local

quarta-feira, 30 de outubro de 2024

Responsável Técnico

Nome: DIEISSON COLOMBELLI BRIDI

CREA/CAU: RS176530