



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	META 2 - PONTILHÃO DIVISA COM ALTO PILÃO	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 20,00 x 5,00M

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	66.936,18	% Período:	41,86%	27,61%	30,53%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS	47.369,82	% Período:	39,00%	30,50%	30,50%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA	19.566,36	% Período:	48,80%	20,60%	30,60%								
2.	INFRAESTRUTURA	147.975,33	% Período:	100,00%										
2.1.	TUBULÃO EM CONCRETO ARMADO	147.975,33	% Período:	100,00%										
3.	MESOESTRUTURA	174.823,97	% Período:		100,00%									
3.1.	PILARES E VIGAS	64.274,33	% Período:		100,00%									
3.2.	CORTINAS	110.549,64	% Período:		100,00%									
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	270.957,41	% Período:			100,00%								
4.1.	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ	152.489,57	% Período:			100,00%								
4.2.	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PAR	30.788,48	% Período:			100,00%								
4.3.	LAJE E CAPEAMENTO	48.918,78	% Período:			100,00%								
4.4.	VIGAS TRANSVERSINAS	33.454,65	% Período:			100,00%								
4.5.	GUARDA-RODAS PRÉ-MOLDADO	5.305,93	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 660.692,89				%:	26,64%	29,26%	44,10%							
Período:	Repasso:			-	-	-								
	Contrapartida:			175.997,94	193.302,44	291.392,51								
	Outros:			-	-	-								
	Investimento:			175.997,94	193.302,44	291.392,51								
Acumulado:	%:			26,64%	55,90%	100,00%								
	Repasso:			-	-	-								
	Contrapartida:			175.997,94	369.300,38	660.692,89								
	Outros:			-	-	-								
Investimento:			175.997,94	369.300,38	660.692,89									

SOBRADINHO / RS

Local

segunda-feira, 28 de outubro de 2024

Responsável Técnico

Nome: DIEISSON COLOMBELLI BRIDI
CREA/CAU: RS176530