



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	META 3 - PONTILHÃO ARROIO BONITO	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 13,00 x 5,00

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.566,70	% Período:	41,66%	27,82%	30,53%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS	49.985,52	% Período:	39,00%	30,50%	30,50%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA	18.581,18	% Período:	48,80%	20,60%	30,60%								
2.	INFRAESTRUTURA	104.884,99	% Período:	100,00%										
2.1.	TUBULÃO EM CONCRETO ARMADO	104.884,99	% Período:	100,00%										
3.	MESOESTRUTURA	150.039,68	% Período:		100,00%									
3.1.	PILARES E VIGAS	41.365,04	% Período:		100,00%									
3.2.	CORTINAS	108.674,64	% Período:		100,00%									
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	184.974,44	% Período:			100,00%								
4.1.	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	106.276,90	% Período:			100,00%								
4.2.	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PAF	20.009,55	% Período:			100,00%								
4.3.	LAJE E CAPEAMENTO	31.940,38	% Período:			100,00%								
4.4.	VIGAS TRANSVERSAIS	23.294,48	% Período:			100,00%								
4.5.	GUARDA-RODAS PRÉ-MOLDADO	3.453,13	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 508.465,81				%:	26,25%	33,26%	40,50%							
Período:	Repasso:			-	-	-								
	Contrapartida:	133.446,96	169.112,99	205.905,86										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	133.446,96	169.112,99	205.905,86										
Acumulado:	%:			26,25%	59,50%	100,00%								
	Repasso:			-	-	-								
	Contrapartida:	133.446,96	302.559,95	508.465,81										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	133.446,96	302.559,95	508.465,81										

SOBRADINHO / RS

Local

quarta-feira, 30 de outubro de 2024

Responsável Técnico

Nome: DIEISSON COLOMBELLI BRIDI

CREA/CAU: RS176530