



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	META 3 - PONTILHÃO VILA GRAMADO	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 12,00 x 5,00

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	65.810,26	% Período:	41,75%	27,73%	30,53%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS	47.369,82	% Período:	39,00%	30,50%	30,50%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA	18.440,44	% Período:	48,80%	20,60%	30,60%								
2.	INFRAESTRUTURA	88.758,19	% Período:	100,00%										
2.1.	TUBULÃO EM CONCRETO ARMADO	88.758,19	% Período:	100,00%										
3.	MESOESTRUTURA	89.718,86	% Período:		100,00%									
3.1.	PILARES E VIGAS	23.256,03	% Período:		100,00%									
3.2.	CORTINAS	66.462,83	% Período:		100,00%									
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	172.017,12	% Período:			100,00%								
4.1.	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	99.675,08	% Período:			100,00%								
4.2.	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PAF	18.471,12	% Período:			100,00%								
4.3.	LAJE E CAPEAMENTO	29.514,90	% Período:			100,00%								
4.4.	VIGAS TRANSVERSAIS	21.176,75	% Período:			100,00%								
4.5.	GUARDA-RODAS PRÉ-MOLDADO	3.179,27	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 416.304,43				%:	27,92%	25,93%	46,15%							
Período:	Repasso:			-	-	-								
	Contrapartida:	116.231,35		107.965,39	192.107,69									
	Outros:	-		-	-									
	Investimento:	116.231,35		107.965,39	192.107,69									
Acumulado:	%:			27,92%	53,85%	100,00%								
	Repasso:			-	-	-								
	Contrapartida:	116.231,35		224.196,74	416.304,43									
	Outros:	-		-	-									
Investimento:	116.231,35		224.196,74	416.304,43										

SOBRADINHO / RS

Local

quarta-feira, 30 de outubro de 2024

Responsável Técnico

Nome: DIEISSON COLOMBELLI BRIDI

CREA/CAU: RS176530