



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	META 5 - PONTILHÃO LINHA CAMPOS	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 20,00 x 6,00

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	73.658,76	% Período:	41,60%	27,87%	30,53%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS	54.092,40	% Período:	39,00%	30,50%	30,50%								
				39,00%	30,50%	30,50%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA	19.566,36	% Período:	48,80%	20,60%	30,60%								
				48,80%	20,60%	30,60%								
2.	INFRAESTRUTURA	147.975,33	% Período:	100,00%										
2.1.	TUBULÃO EM CONCRETO ARMADO	147.975,33	% Período:	100,00%										
				100,00%										
3.	MESOESTRUTURA	206.941,28	% Período:		100,00%									
3.1.	PILARES E VIGAS	84.697,00	% Período:		100,00%									
					100,00%									
3.2.	CORTINAS	122.244,28	% Período:		100,00%									
					100,00%									
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	290.618,54	% Período:			100,00%								
4.1.	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	152.489,57	% Período:			100,00%								
						100,00%								
4.2.	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PAF	36.942,22	% Período:			100,00%								
						100,00%								
4.3.	LAJE E CAPEAMENTO	58.392,03	% Período:			100,00%								
						100,00%								
4.4.	VIGAS TRANSVERSAIS	37.488,79	% Período:			100,00%								
						100,00%								
4.5.	GUARDA-RODAS PRÉ-MOLDADO	5.305,93	% Período:			100,00%								
						100,00%								
Total: R\$ 719.193,91				%:	24,84%	31,63%	43,54%							
Período:	Repasso:			-	-	-								
	Contrapartida:	178.619,75	227.470,13	313.104,03										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	178.619,75	227.470,13	313.104,03										
Acumulado:	%:	24,84%	56,46%	100,00%										
	Repasso:	-	-	-										
	Contrapartida:	178.619,75	406.089,88	719.193,91										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	178.619,75	406.089,88	719.193,91										

SOBRADINHO / RS

Local

quarta-feira, 30 de outubro de 2024

Responsável Técnico

Nome: DIEISSON COLOMBELLI BRIDI

CREA/CAU: RS176530