



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**RECONSTRUÇÃO DE 04 PONTILHÕES EM CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO NA ÁREA RURAL.**

Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal.

Localidades Distintas no Interior do Município de Sobradinho / RS.

RECONSTRUÇÃO DE 04 PONTILHÕES RURAIS					
ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS	
		R\$	%	R\$	%
1	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 11,00 x 4,50M - LINHA QUINCA (META 1)	-	0,00%	-	0,00%
2	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 20,00 x 5,00M - DIVISA ALTO PILÃO (META 2)	175.997,94	26,64%	193.302,44	29,26%
3	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 12,00 x 5,00M - VILA GRAMADO (META 3)	116.231,35	27,92%	107.965,39	25,93%
4	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 12,00 x 4,50M (META 4) - BAIXO PILÃO	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL PARCELA		R\$ 292.229,29	16,31%	R\$ 301.267,83	16,81%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 292.229,29	16,31%	R\$ 593.497,12	33,12%

Resp. Técnico Fiscalização: Dieisson Colombelli Bridi
CREA/CAU: RS176530



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**RECONSTRUÇÃO DE 04 PONTILHÕES EM CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO NA ÁREA RURAL.**

Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal.

Localidades Distintas no Interior do Município de Sobradinho / RS.

RECONSTRUÇÃO DE 04 PONTILHÕES RURAIS					
ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇO	90 DIAS		120 DIAS	
		R\$	%	R\$	%
1	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 11,00 x 4,50M - LINHA QUINCA (META 1)	72.848,06	20,80%	101.449,62	28,97%
2	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 20,00 x 5,00M - DIVISA ALTO PILÃO (META 2)	291.392,51	44,10%	-	0,00%
3	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 12,00 x 5,00M - VILA GRAMADO (META 3)	192.107,69	46,15%	-	0,00%
4	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 12,00 x 4,50M (META 4) - BAIXO PILÃO	116.231,35	31,88%	161.738,87	44,36%
TOTAL PARCELA		R\$ 672.579,61	37,54%	R\$ 263.188,49	14,69%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.266.076,73	70,66%	R\$ 1.529.265,22	85,35%

Resp. Técnico Fiscalização: Dieisson Colombelli Bridi
CREA/CAU: RS176530



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**RECONSTRUÇÃO DE 04 PONTILHÕES EM CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO NA ÁREA RURAL.**

Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal.

Localidades Distintas no Interior do Município de Sobradinho / RS.

RECONSTRUÇÃO DE 04 PONTILHÕES RURAIS					
ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇO	150 DIAS		VALORES	
		R\$	%	TOTAL (R\$)	%
1	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 11,00 x 4,50M - LINHA QUINCA (META 1)	175.862,20	50,22%	350.159,88	100,00%
2	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 20,00 x 5,00M - DIVISA ALTO PILÃO (META 2)	-	0,00%	660.692,89	100,00%
3	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 12,00 x 5,00M - VILA GRAMADO (META 3)	-	0,00%	416.304,43	100,00%
4	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 12,00 x 4,50M (META 4) - BAIXO PILÃO	86.672,47	23,77%	364.642,69	100,00%
TOTAL PARCELA		R\$ 262.534,67	14,65%	R\$ 1.791.799,89	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.791.799,89	100,00%		

SOBRADINHO, 30 de OUTUBRO de 2024

Resp. Técnico Fiscalização: Dieisson Colombelli Bridi
CREA/CAU: RS176530