



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**RECONSTRUÇÃO DE 05 PONTILHÕES EM CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO NA ÁREA RURAL.**

Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal.

Localidades Distintas no Interior do Município de Sobradinho / RS.

RECONSTRUÇÃO DE 05 PONTILHÕES RURAIS							
ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 13,00 x 4,50M - RINCÃO DO SEGREDO (META 1)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 20,00 x 4,50M - RINCÃO DO SEGREDO (META 2)	-	0,00%	161.583,86	25,18%	196.513,27	30,62%
3	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 13,00 x 5,00M - ARROIO BONITO (META 3)	133.446,96	26,25%	169.112,99	33,26%	205.905,86	40,50%
4	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 22,00 x 4,50M - LINHA CARIJINHO (META 4)	-	0,00%	-	0,00%	162.027,22	26,27%
5	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 20,00 x 6,00M - LINHA CAMPOS (META 5)	178.619,75	24,84%	227.470,13	31,63%	313.104,03	43,54%
TOTAL PARCELA		R\$ 312.066,71	10,90%	R\$ 558.166,98	19,50%	R\$ 877.550,38	30,65%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 312.066,71	10,90%	R\$ 870.233,69	30,40%	R\$ 1.747.784,07	61,05%

Resp. Técnico Fiscalização: Dieisson Colombelli Bridi
CREA/CAU: RS176530



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**RECONSTRUÇÃO DE 05 PONTILHÕES EM CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO NA ÁREA RURAL.**

Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal.

Localidades Distintas no Interior do Município de Sobradinho / RS.

RECONSTRUÇÃO DE 05 PONTILHÕES RURAIS							
ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇO	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 13,00 x 4,50M - RINCÃO DO SEGREDO (META 1)	74.005,55	19,65%	105.022,06	27,88%	197.641,19	52,47%
2	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 20,00 x 4,50M - RINCÃO DO SEGREDO (META 2)	283.614,93	44,20%	-	0,00%	-	0,00%
3	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 13,00 x 5,00M - ARROIO BONITO (META 3)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 22,00 x 4,50M - LINHA CARIJINHO (META 4)	152.856,34	24,78%	301.942,46	48,95%	-	0,00%
5	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 20,00 x 6,00M - LINHA CAMPOS (META 5)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL PARCELA		R\$ 510.476,82	17,83%	R\$ 406.964,52	14,22%	R\$ 197.641,19	6,90%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 2.258.260,89	78,88%	R\$ 2.665.225,41	93,10%	R\$ 2.862.866,60	100,00%

Resp. Técnico Fiscalização: Dieisson Colombelli Bridi
CREA/CAU: RS176530



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**RECONSTRUÇÃO DE 05 PONTILHÕES EM CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO NA ÁREA RURAL.**

Município de Sobradinho - Prefeitura Municipal.

Localidades Distintas no Interior do Município de Sobradinho / RS.

RECONSTRUÇÃO DE 05 PONTILHÕES RURAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO / SERVIÇO	VALORES	
		TOTAL (R\$)	%
1	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 13,00 x 4,50M - RINCÃO DO SEGREDO (META 1)	376.668,80	100,00%
2	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 20,00 x 4,50M - RINCÃO DO SEGREDO (META 2)	641.712,06	100,00%
3	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 13,00 x 5,00M - ARROIO BONITO (META 3)	508.465,81	100,00%
4	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 22,00 x 4,50M - LINHA CARIJINHO (META 4)	616.826,02	100,00%
5	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 20,00 x 6,00M - LINHA CAMPOS (META 5)	719.193,91	100,00%
TOTAL PARCELA		R\$ 2.862.866,60	100,00%
TOTAL ACUMULADO			

SOBRADINHO, 30 de OUTUBRO de 2024

Resp. Técnico Fiscalização: Dieisson Colombelli Bridi
CREA/CAU: RS176530